



Fastighet

Bygglov meddelat datum diarienummer.....

Sökande

Adress

Telefon bostaden mobilnr.....

E-postadress

Beställning av utstakning skall göras i **god tid**.

Leverantören kontaktar er för tidpunkt av utförande.

.....
Datum Sökandens underskrift

BYGGLOVSKONTORETS ANTECKNINGAR
(OBS IFYLLES ENDAST AV BYGGLOVSKONTORET)

Utsakning beställes enligt följande:

Utsakningen omfattar:

Grovutstakning

Huvudbyggnad

Finutstakning

Uthus

Avgift för utstakning har tagits ut i samband med bygglovet.

Till leverantör för utförande

.....
Datum Signatur

LEVERANTÖRENS ANTECKNINGAR

GROVUTSTAKNING

FINUTSTAKNING

Datum Sign

Datum Sign

Utförare.....

Utförare.....

Anm

Anm.....





Behålles av sökanden

Grovutstakning (eller grovutsättning) sker helst innan schaktning eller andra markarbeten påbörjats. Det innebär att byggnads- eller anläggningshörn märks ut med käppar så att ungefärlig placering i plan (inom 5 cm) blir rätt. Även en höjdfix (arbetsfix) kan läggas ut vid begäran.

Finutstakning (eller finutsättning) sker efter att eventuell schaktning och andra markarbeten utförts, men innan grundläggning (av platta, plintar eller grundmur) påbörjats. Denna syftar till att placera byggnaden i exakt läge (enligt bygglov) både i plan- och höjded. Den är även till stor hjälp för det fortsatta grundläggningsarbetet. Finutstakningen redovisar antingen byggnadens ytterfasadmått eller grundyttermått.

Finutstakning sker genom uppsättande av järntråd på så kallade profiler. Dessa kan vara byggda som hörnprofiler eller som separata profilställningar (se bild nedan). Profilerna bör placeras minst 1,5-2 meter från tänkt hushörn. Fördelen med separata profilställningar är att dessa kan dras ut "längs linjen" och på så sätt inte vara i vägen för det fortsatta grundläggningsarbetet.

På en så kallad profilbräda, "brädan högst upp" (som skruvas fast av utsättaren i rätt sockelhöjd), markeras "förlängningen av huslivet" med spikpar (se bild nedan). Järntråden spänns därefter mellan profilbrädornas spikpar.

En profil utgörs av en träställning (väl förankrad i marken) med en virkesdimension på minst 50x100 mm. Det är viktigt att ställningen är stabil så att den inte sviktar när trådarna spänns. Om marken är hård kan profiler byggas på träpallar med tyngd (sten, jord) på. Beställaren ansvarar för att profilen kommer på plats innan finutstakning genomförs.

